

T á j é k o z t a t ó

Készült a Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2026. június 30 -án tartandó testületi ülésére.

A 2021-2027 közötti Európai Unió források felhasználása

Az előző testületi ülésre készített összefoglaló időpontjától eltelt időszakban a pályázatok előrehaladásában az alábbiak történtek:

TOP PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00003 „Élhető települések” Mágocs településközpont közösségi tereinek revitalizációja (támogatás mértéke: 247.831.564,- Ft)

A Művelődési Ház fejlesztés kivitelezési munkáinak szerződés szerinti befejezési határideje 2026. május 15-én lejárt. Az előző havi beszámolóban ismertetettek szerint a szerződés késedelmes teljesítése miatt a vállalkozót késedelmi kötbér terheli. A késedelem időtartama meghaladta a 20 napot, így összege elérte a maximálisan megállapítható késedelemmel érintett munkarészekre vonatkozó nettó ellenszolgáltatás 10 %-át. A kötbér a végszámla összegéből kerülhet levonásra.

A kivitelező a visszalévő munkákat lassú ütemben, de folyamatosan végzi, így a meghíúsulás ténye nem állapítható meg. A jelenlegi ütemet feltételezve, várhatóan egy hónapon belül sor kerülhet az átadásra. Amennyiben a munkák befejezése áthúzódik a második félévre, úgy a támogatási szerződés hosszabbítását is kérnünk kell.

TOP PLUSZ-1.1.1-21-BA1-2022-00002 „Helyi gazdaságfejlesztés Mágocson” (támogatás mértéke 400.000.000,- Ft)

A projekt mélyépítési munkái befejeződtek. A kivitelező készre jelentése alapján a műszaki ellenőr kitűzte a műszaki átadás-átvétel időpontját. A helyszíni szemén megállapított hiányosságokat a kivitelező kijavította, az eljárás június 17-én befejeződött, a végszámla benyújtható.

Az átadási dokumentáció iratainak felhasználásával meg kell kérni a hatóságoktól a létesítmények üzemeltetési engedélyét. A kérelemhez szükséges anyagok összeállítása folyamatban van.

A víziközmű fejlesztés eredményeként létrejött hálózat tulajdonjogát és üzemeltetését át kell adni a Nemzeti Vízművek Zrt-nek. Az átadással kapcsolatos teendők egyeztetését a szolgáltatóval kezdtük.

A kivitelező végszámlájának benyújtása, kifizetése és a hatósági engedélyek megérkezése után a mélyépítési munkák elszámolását meg kell kezdeni.

A magasépítési munkák megvalósíthatósága érdekében az előző tájékoztatóban ismertetett csökkentett méretű, hasonló funkciójú csarnok terveinek elkészítésére a tervezői ajánlatok elbírálása alapján a Misi-Terv Bt-vel a tervezői szerződés megkötését kezdeményeztük. Az engedélyezési tervek elkészítése, a geodéziai, talajmechanikai felmérés a szerződés aláírása után megkezdhető. Az engedélyezési tervek véglegesítése előtt a tervet minden érdekelttel egyeztetni kell.

Az új terv költségeit akkor tudjuk a pályázatban elszámolni, ha a korábban már benyújtott régi terv elszámolásának törlését megkértük a tervezési díj visszafizetésével egyidejűleg.

Az új terv elkészülte után az új közbeszerzési eljárás lefolytatására ismételten be kell szerezni a közbeszerzési szakértőt, melyhez az ajánlatkérési eljárást legkésőbb a kiviteli terv készítésének időpontjáig célszerű megindítani.

TOP PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00048 „Élhető települések” Belterületi csapadékvíz elvezető árokrendszer kialakítása Mágocson (támogatás mértéke: 100.000.000,- Ft)

A pályázat elszámolási szakasza befejeződött az elszámolás hiánypótlását a közreműködő hatóság elfogadta. A kivitelezési munkákra vonatkozó éves garanciális felülvizsgálatot a műszaki ellenőr bevonásával lefolytattuk. Az eljárás eredményéről jegyzőkönyv készült, mely alapján a kivitelező elvégzi a javítást.

A „szegregátum” pályázat Záró Fenntartási Jelentéséhez a szükséges dokumentumokat benyújtottuk.

A MÁK előzetes tájékoztatása szerint ősszel záró helyszíni ellenőrzést fognak tartani, mivel a COVID alatt helyszíni ellenőrzés nélkül lett lezárva a projekt.

Az iskola energetika pályázat éves Fenntartási Jelentéséhez a szükséges dokumentumokat benyújtottuk.

Magyar Falu Program

„Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések” című pályázati felhívásra, változatlan tartalom mellett újra benyújtásra került a „Közfeladat ellátási helyszínt biztosító épület energiahatékonyságot javító fejlesztése Mágocson” című pályázat 45 528 044 Ft összegben.

Hiánypótlás nem érkezett.

„Települési közlekedési és vízelvezetési infrastruktúra fejlesztése” című felhívás keretében pályázatot nyújtottunk be a „Kossuth utcai csapadékvíz elvezető árok felújítására” 54 768 076 Ft összegben. A pályázatkezelő hiánypótlási felhívást küldött, a kért adatokat beszereztük.

A hiánypótlás határidőben benyújtásra került.

Versenyképes Járások Program

A VJPI pályázatok tekintetében:

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési hiányának csökkentése

Állásfoglalást kértünk a MÁK-tól és a Minisztériumról a pályázat elszámolására vonatkozóan. Válasz még nem érkezett.

A Közös Önkormányzati Hivatal informatikai eszközparkjának fejlesztése

Mágocs Város Önkormányzata, mint konzorciumvezető benyújtotta a pályázati elszámolást Mágocs, Nagyhajmás és Mekényes tekintetében. Alsómocsolád elszámolása folyamatban van, melyet szintén Mágocs fog benyújtani.

Iskola konyha fejlesztése

A légtechnikai rendszer (hővisszanyerős légkezelő rendszer, légcsatorna rendszer) szellőzőgépe az előző tájékoztatóban ismertetettek szerint legyártásra került. Az elhelyezéséhez szükséges beton gépalap elkészült, az berendezés leszállítása folyamatban van. A gép szállítással együtt megérkeznek és elhelyezésre kerülnek az elszívó ernyők is. A telepítésre az augusztusi konyhai szünetben kerül sor.

A régi melegen tartó pultokra az iskolai nyári szünet miatt már nincs szükség, azokat el lehet bontani, hogy augusztusban az új pultok beállításához a lakatos munkákat el lehessen végezni. A berendezések telepítéséig ki kell építeni a villamos csatlakozási pontokat, és vezetékeket.

A VJPII pályázatok tekintetében:

Biztonságos közlekedés a Mágocsi Általános Iskolánál

A projekt célja a közlekedésbiztonság javítása a Mágocsi Általános Iskola előtti útszakaszon (Mágocs, Szabadság utca 7.). A fejlesztés során egy forgalomlassító borda kerül kialakításra az iskola főbejárata előtt. A beruházás célja, hogy a járművek sebességét mérsékelje, ezáltal biztonságosabbá tegye az iskolába érkező és onnan távozó gyermekek, szülők és pedagógusok közlekedését.

A fejlesztés tervezett költsége: 14 138 200,- Ft.

Megfelelő jogosultsággal rendelkező tervezővel felvettük a kapcsolatot és helyszíni bejárást tartottunk. A tervezési és kivitelezési munkára, továbbá a műszaki ellenőri feladatok ellátására a megfelelő szakembereket ki kell választani beszerzési eljárás keretében. Ennek megindítását június-júliusban tervezzük.

Mágocsi Tündérmű Óvoda- Bölcsőde fejlesztése

A korábbi tájékoztatóban ismertetettek szerint megkötöttük a kivitelezési szerződést a TERC-CO Kft-vel, valamint a műszaki ellenőrzésre a Fehér Mérnökiroda Kft-vel.

A kivitelezési munkák az óvoda augusztus havi zárva tartása alatt kerülnek elvégzésre.

Az összes Versenyképe Járások Program projekt táblája elkészült, kihelyezésük folyamatosan történik.

Leader pályázatok

A „Közösségi tér kialakítása, fejlesztése, valamint közösségformáló programok megvalósításának támogatása” pályázat keretében a benyújtott majálisi rendezvényre hiánypótlási felhívást kaptunk, mely határidőben benyújtásra került.

Szintén érkezett hiánypótlás a Mágocs Városi Sport Kör pályázatára, a sportpálya karbantartó eszközökre. A hiánypótlás benyújtása folyamatban van.

Megjelent a KAP-RD57-064-3-26 „A közrendet, közlekedés- és közbiztonságot javító helyi programok és fejlesztések támogatása” című felhívás

A művelet adatlapok beadási határideje: 2026. június 4. (csütörtök) 12.00 óra volt.

Az előzetes adatlapot a Helyi Bíráló Bizottság jóváhagyta, így a pályázat benyújtható.

Pályázható összeg: legalább 500 000 Ft - legfeljebb 3 000 000 Ft

A támogatási kérelmek benyújtására 2026.06.18. napjától van lehetőség az alábbiak szerint meghatározott benyújtási szakaszokban:

1. benyújtási szakasz:

2026.06.18. - 2026.07.01.

2. benyújtási szakasz:

2026.07.09. - 2026.07.22.

A támogatás intenzitása 95%, utófinanszírozással.

Önállóan támogatható tevékenység az eszköz és gépbeszerzés, melynek keretében kamerarendszer fejlesztésre szeretnénk pályázni.

Határozati javaslat:

- A Képviselő-testület a pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatást tudomásul veszi,

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Morvay Klaudia polgármester

Mágocs, 2026. június 22.

dr. Morvay Klaudia
polgármester