

T á j é k o z t a t ó

Készült a Mágocs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. július -i ülésére.

Tárgy: Mágocsi Önkormányzat pályázatainak előkészítése.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Mágocs Városi Önkormányzat által benyújtott pályázatok állásáról az alábbiak szerint tájékoztatjuk:

„Bölcsőde kialakítás és óvoda fejlesztés Mágocs városában” TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00005 (támogatás mértéke 222.153.123,- Ft)

A pályázati záró ellenőrzéssel és a ráemelési kérelemmel kapcsolatosan nincs előrehaladás.

„Leromlott városi területek rehabilitációja-Élhetőbb lakókörnyezetünkért Mágocson TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00003 (támogatás mértéke: 200.000.000,- Ft),

A pályázat záró ellenőrzése folyamatban van, az ellenőrzés előrehaladásáról értesítést még nem kaptunk.

Helyi piacok és közétkeztetés fejlesztése VP-7.2.1-7.4.13-17 (Iskola konyha, támogatás mértéke: 11.378.067)

A pályázat folytatásához szükséges saját erő az előző tájékoztatókban leírtak szerint még nem áll rendelkezésre, ezért előrehaladás nincs.

„Belterületi csapadékvíz elvezető árokrendszer kialakítása, felújítása Mágocson” TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00062

A pályázatot a pályázatkezelő elbírálta, forráshiányra hivatkozva tartaléklistára került.

Magyar Falu Program (MFP)

Az önkormányzat számára elérhető új felhívás nem jelent meg.

Temetők infrastrukturális fejlesztése.

A pályázat forráshiány miatt tartaléklistára került.

Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása

A pályázat forráshiány miatt tartaléklistára került.

Faluházak fejlesztése (Közös Önkormányzati Hivatal)

A támogatási igény kedvező elbírálásban részesült. A pályázat keretében az Önkormányzati Hivatal épületén akadálymentesítési (akadálymentes vizes blokk, közlekedési utak kialakítása), energetikai fejlesztési (nyílászáró csere, földem hőszigetelés, fűtés korszerűsítés) munkák végezhetőek 47.486.722,- Ft 100 % intenzitású támogatás felhasználásával. A támogatás a tervezés és műszaki ellenőrzés költségeit is tartalmazza. A támogatás felhasználásáról 2022. év végéig kell elszámolni. Problémát jelenthet, hogy a pályázat beadása óta jelentős építőipari áremelkedések voltak és várhatóan a tendencia a következő időszakban is fennmarad. Emiatt a fejlesztést célszerű mielőbb elindítani.

A kivitelezés költsége az előzetes tervezői költségbecslés alapján nem éri el a közbeszerzési szabályok szerinti nemzeti értékhatárt, így a beszerzés során az önkormányzat szabályzata szerint kell eljárni. A pályázati terv alapján el kell készíttetni a kiviteli terveket, majd a kivitelező kiválasztására ajánlatokat kell kérni. Az értékeléshez 3 tagú bíráló bizottságot kell létrehozni pénzügyi, jogi és műszaki végzettségű személyek bevonásával. Eredményes eljárás esetén lehet a kivitelezési szerződést megkötni és a munkálatokat megindítani.

Kommunális eszközök beszerzése

A pályázat elbírálásban előrehaladás nincs.

Felelős állattartás elősegítése

Az előző beszámolóban leírtak szerint az állatszaporulat mérséklésére vonatkozó pályázatot 1.487.522,- Ft támogatási igénnyel benyújtottuk, előrehaladás az elbírálásban nincs.

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása.

A Templom téri járda felújítására korábban benyújtott pályázat kedvező elbírálásban részesült, a megvalósításhoz 5.724.126,- Ft támogatást ítélték meg minimálisan 3.082.222,- Ft önerő biztosítása mellett. A fejlesztést legkésőbb 2022. év végéig kell megvalósítani. A támogatás igénybevételével a Templom tér (Templom és Dózsa u. közötti szakasz) és a Dózsa u. 1 – 2 szám előtti járdák felújítására van lehetőségünk. A kivitelezés költsége az előzetes költségbecslés alapján nem éri el a közbeszerzési szabályok szerinti nemzeti értékhatárt, így az önkormányzat szabályzata szerint kell az eljárást lefolytatni. Az építőipari árak emelkedése miatt a fejlesztést célszerű mielőbb megvalósítani.

Útfelújítások

A Magyar Falu program keretében, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. lebonyolításával folyamatban van a Mekényes-Mágocs összekötő út felújítása. Az útalap megerősítése és a vízvezető árkok tisztítása nagyrészt befejeződött. Folyamatban van a kapubejárók átereszeinek tisztítása, cseréje. A szükséges helyeken folyókák, süllyesztett és kiemelt szegélyek is épülnek, illetve cseréje kerülnek.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. saját kivitelezésben végzett Bonyhád-Dombóvár úti aszfaltozási munkái befejeződtek. A padka építés és más utómunkák folyamatban vannak. A Rákóczi utcai útburkolatban 38 db önkormányzati tulajdonú szennyvíz és csapadékcsatorna fedlap és víznyelő van, melyek közül 11 db szintre emelése, illetve cseréje szükséges. A munkákat a Közútkezelő munkáinak befejezése előtt el kell végeztetnünk a forgalom akadályoztatásának és a balesetveszélyes állapot megszüntetése miatt. A munkák elvégzésére ajánlatot kértünk, várható költsége 150.000,- Ft aknánként.

Kültéri fitness park Mágocson

A fitness eszközök alapozását és elhelyezését a Városgazdálkodási Kft. elvégezte. A minősítés folyamatban van, elkészülte után lehet az eszközöket használatba venni és a támogatással elszámolni.

A 2021-2027 közötti Európai Uniós források felhasználására vonatkozó tervezésben érdemi előrehaladás nincs.

Határozati javaslat:

- A Képviselő-testület a pályázatok állásáról készített beszámolót tudomásul veszi.

- A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal kivitelezési munkáinak előkészítését, a szükséges tervek elkészíttetését, a műszaki ellenőr és kivitelező kiválasztását a nyertes pályázat alapján elrendeli. (10. napirend)
- A Képviselő testület a Templom téri járda felújítási munkáinak előkészítését, a kivitelező kiválasztását elrendeli.
- A Képviselő-testület a Rákóczi utcai útfelújításhoz kapcsolódó szennyvíz és csapadécsatorna fedlapok forgalom és vagyonbiztonsági okokból történő mielőbbi helyreállításának megrendelését tudomásul veszi.

Mágocs, 2021. július 30.

Bogyayné Gál Tünde
polgármester